

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA LOS ALMÁCIGOS**  
**RENDICIÓN DE CUENTA FINAL PPM PARA EL AÑO 2020**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Terminación Puente Peatonal los Naranjos	Sector Los Naranjos							
2. Construcción de baden en el río Inaje	Sabana de Inaje	\$293,300.00	\$293,300.00	x				Terminada
3. Construcción Iglesia de La Ceiba	Sabana de Inaje	\$703,877.00	\$703,877.00	x				Terminada
4. Construcción Iglesia de La Ceiba	Ceiba Arriba	\$350,000.00	\$350,000.00	x				Terminada
4. Construcción Capilla Los kakis	Los Kakis	\$300,000.00	00				x	Sin Ejecutar
5. Construcción de Canaletas	Centro de la Ciudad	\$407,442.00	00				x	Sin Ejecutar
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>TOTAL</b>								

  
**ELBIDO TAVÁREZ**  
 ALCALDE MUNICIPAL

31/12/2020  
 FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	2	
TOTAL		



### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$2,054,619.00	1,347,177.00	707,442.00	65%